

**Review of the Progress of Special Plan
(BRGF) for Bihar
30.03.2016**

Time – 11:30 AM

Planning & Development Deptt., Bihar, Patna

Special Plan (BRGF) for Bihar

Rs. In crore

Total Allocations for 12th Five Year Plan	12000.00
Earmarked for ongoing Projects of 10 th & 11 th Five Year Plan	1500.00
Avaliable for new Projects	10500.00
New Projects sanctioned during 12th Five Year Plan	
Total Avaliable fund	10500.00
Project sanctioned by GOI	
(i) Energy Sector (8 projects)	8308.67
(ii) Road Sector(1 project)	1289.25
Total (9 projects)	9597.92
Balance fund avaliable for New Projects	902.08
Released by GOI against New Projects	
(i) Energy sector	3905.15
(ii) Road Sector	694.00
Total	4599.15
Fund to be released by GOI against Sanctioned Projects	4998.47

Rs. In crore	
Earmarked for ongoing Projects of 10th & 11th Five Year Plan	1500.00
Released by GOI against ongoing project	884.66
Fund to be released against ongoing project	615.34
Total fund released during 12th five year Plan	5483.81
Balance fund required	6516.19
<p>Note: Rs. 121 cr. (1887.53-1766.53) of Road Sector recommended by NITI Aayog to Ministry of Finance, GoI is still pending for release.</p>	

Rs. In crore	
Proposal submitted to NITI Aayog for release of fund during 2015-16	
(i) Energy Sectors	
(a) For new projects	4693.40
(b) For old projects	72.04
Total	4765.44
(ii) Road Sector	
(a) For new projects	459.30
(b) For old projects	140.70
Total	600.00
Grand Total	5365.44

Rs. In crore

Fund released by GoI during 2015-16 (against proposal submitted)

(i) Energy Sectors	
(a) For new projects	1487.53
(b) For old projects	0.00
Total	1487.53
(ii) Road Sector	
(a) For new projects	279.00
(b) For old projects	0.00
Total	279.000
Grand Total	1766.53

Rs. In crore

Balance amount against Proposal submitted to NITI Aayog for release of fund during 2015-16

(i) Energy Sectors	
(a) For new projects	3205.87
(b) For old projects	72.04
Total	3277.91
(ii) Road Sector	
(a) For new projects	180.30
(b) For old projects	140.70
Total	321.00
Grand Total	3598.91

Rs. In crore

New Projects pending to GOI for sanction

- | | | |
|------|---|--------|
| (i) | Road Sector vide C.S. D.O.no. 5209/PD dt. 13.11.2014 (Construction of multi underpass at four junction, flyover, elevated section, U-Girder and elevated cable structure between Lalit Bhawan to Vidyut Bhawan at Bailey Road, Patna) Reminder letter to Hon'ble PM, Gol by Hon'ble CM, Bihar vide letter no. 4610029/CMS dated 01.02.2016 and letter no. 738/P&D dated 08.02.2016 of Chief Secretary, Bihar to Cabinet Secretary, Gol. | 391.00 |
| (ii) | Cost overrun (Energy Sector) vide letter no. 1051/Pd dt. 04.03.2015 Reminder letter to Hon'ble PM, Gol by Hon'ble CM, Bihar vide letter no. 4610029/CMS dated 01.02.2016 and letter no. 738/P&D dated 08.02.2016 of Chief Secretary, Bihar to Cabinet Secretary, Gol. | 856.81 |

Summary of projects under Special Plan

Rs. In crore

Sector	For Project sanctioned for 12th five year Plan							
	Estimated cost	Fund released by Gol			Expenditure	% of Exp.	U.C. submitted	Balance amount against proposal submitted to NITI Aayog for 2015-16
		Upto 2014-15	During 2015-16	Total				
Energy	8308.67	2417.62	1487.53	3905.15	4006.16	102.59	3149.92	3205.87
Road	1289.25	415.00	279.00	694.00	553.31	79.73	506.27	180.30
Total	9597.92	2832.62	1766.53	4599.15	4559.47	93.82	3656.19	3386.17

Summary of projects under Special Plan

Rs. In crore

Sector	For Project sanctioned for 10th & 11th five year Plan						
	Estimated cost	Fund released by Gol	Expenditure	Balance amount	% of Exp.	UC submitted	Proposal for release during 2015-16 submitted to NITI Aayog
Energy	3785.98	3318.05	3409.65	-91.60	102.76	3290.01	72.04
Road	4856.77	4715.97	4716.65	-0.68	100.01	4616.99	140.70
Irrigation	684.78	684.78	680.16	4.62	99.33	680.16	
Minor Irrigation	1039.74	544.64	488.75	55.89	89.74	458.35	
Agriculture	60.00	60.00	55.98	4.02	93.30	55.71	
Horticulture	3.56	3.76	3.76	0	100.00	0.00	
Forest	51.00	50.99	50.99	0	100.00	32.06	
Total	10481.83	9378.19	9405.94	-27.75	100.30	8961.28	212.74

महत्वपूर्ण मुद्दे:-

■ स्पेशल प्लान (बी0आर0जी0एफ0) अंतर्गत 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में CPWD एवं IRCON द्वारा कार्यान्वित पूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण पथ निर्माण विभाग को किये जाने के संबंध में नीति आयोग द्वारा प्रतिवेदन की मांग। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 740/यो0वि0 दिनांक 08.02.2016 एवं 1287/यो0वि0 दिनांक 04.03.2016 द्वारा पथ निर्माण विभाग से वांछित प्रतिवेदन की मांग।

पथ निर्माण विभाग से प्रतिवेदन अप्राप्त।

■ भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए स्वीकृत राशि `1887.53 करोड़ में से अभी भी पथ प्रक्षेत्र के लिए `121.00 करोड़ विमुक्ति हेतु लंबित। पथ प्रक्षेत्र की परियोजना गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल के तहत भारत सरकार के द्वारा विमुक्त `1119.00 करोड़ के विरुद्ध अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र की नीति आयोग द्वारा मांग।

पथ निर्माण विभाग से `1046.31 करोड़ का अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त, जिसे नीति आयोग को विभागीय पत्रांक 1504/यो0वि0 दिनांक 16.03.2016 द्वारा प्रेषित। अभी भी `121.00 करोड़ की राशि विमुक्ति हेतु लंबित।

दिनांक 25.02.2016 को संपन्न स्पेशल प्लान (बी0आर0जी0एफ0) की बैठक में प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन अपेक्षित है:-

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
<p>प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि नीति आयोग द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय से स्वीकृति के उपरान्त कुल `1887.53 करोड़ की विमुक्ति हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 31.12.2015 को अनुशंसा भेजी गयी, जिसमें कुल `1766.53 करोड़ राशि विमुक्त। अभी भी पथ प्रक्षेत्र की `121.00 करोड़ विमुक्ति हेतु लंबित। नीति आयोग द्वारा पथ प्रक्षेत्र की योजना गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल योजना में भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि `1119.00 करोड़ से संबंधित अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग। विकास आयुक्त, बिहार द्वारा पथ निर्माण विभाग को वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निदेश।</p>	<ul style="list-style-type: none"> पथ निर्माण विभाग से `1046.31 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त, जिसे विभागीय पत्रांक 1504/यो0वि0 दिनांक 16.03.2016 से नीति आयोग को प्रेषित।

दिनांक 25.02.2016 को संपन्न स्पेशल प्लान (बी0आर0जी0एफ0) की बैठक में प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन अपेक्षित है:-

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
<p>प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में स्वीकृत योजनाओं में से ऊर्जा प्रक्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं (i) Strenthening of Sub Transmission System Phase-II, Part-I (ii) Strenthening of Sub Transmission System Phase-II, Part-II, (iii) Renovation and Modernisation of Muzaffarpur and Barauni Thermal Power Station, पथ प्रक्षेत्र की एक योजना (i) Rail-cum-Road Bridge का अंतिमीकरण प्रतिवेदन लंबित। पर्यावरण एवं वन विभाग की पूर्ण योजना (i) Agriculture Forestry in Vashali District का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंतिमीकरण प्रतिवेदन (Closure report) अप्राप्त। विकास आयुक्त, बिहार द्वारा संबंधित विभागों को अंतिमीकरण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश।</p>	<ul style="list-style-type: none"> संबंधित विभागों से कार्रवाई अपेक्षित।

दिनांक 25.02.2016 को संपन्न स्पेशल प्लान (बी0आर0जी0एफ0) की बैठक में प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन अपेक्षित है:-

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि नाबार्ड के पास MSTP/BGWIS योजना की अवशेष राशि `76.00 करोड़ की लघु जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित "बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना" का DPR एवं Cost Benefit Analysis संबंधित सिनोप्सिस का हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी अप्राप्त। विकास आयुक्त, बिहार द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश।	• लघु जल संसाधन विभाग से "बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना" का DPR एवं Cost Benefit Analysis संबंधित सिनोप्सिस का हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी प्राप्त। जिसे विभागीय पत्रांक 1511/यो0वि0 दिनांक 16.03.2016 द्वारा नीति आयोग को प्रेषित।

धन्यवाद